



# Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

Période 2015 - 2025

**CHEVIGNY**  
SAINT-SAUVEUR

27 janvier 2026

# Contexte et Cadre Légal

- **Cadre Légal : Obligation issue de la loi du 11 février 2005**
- **Engagement communal : Ad'AP validé par le conseil municipal du 22 septembre 2015 pour une mise en œuvre en 2018**
- **Création et mission de la CCAPH (Commission Communale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées) :**
  - Constat de l'existant,
  - rapport annuel et suivi des travaux dans les ERP
  - Proposition d'amélioration
- **Stratégie municipale : Diagnostic de l'ensemble des ERP par un bureau de contrôle indépendant :**
  - Un rapport par bâtiment
  - 315 fiches actions recensant les travaux à réaliser
  - Regroupement des travaux de même type pour optimiser les coûts
  - Budget alloué de 130 000 € TTC annuel sur six ans

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

**CM - Mardi 27 janvier 2026**

# Bilan Financier et Avancement (2018 – 2023)

- **Montant total des travaux réalisés : 734 897 € TTC**
- **Taux de réalisation global (% par rapport aux montant estimé du bureau de contrôle) : 85,08 %**
- **Détail par catégorie :**
  - Frais d'études : 100% réalisé (33 526,14 € TTC)
  - Ecoles : 90,50 % réalisés (245 917 € TTC)
  - Equipements Sportifs : 94,40 % réalisés (206 404 € TTC)
  - Autres bâtiments : 50,34 % réalisés (249 050 € TTC)
- **Travaux inclus dans les projets de rénovation global :**
  - Buisson Rond (Rénovation en cours)
  - Ecole de Musique
  - Polygone
  - MAS (Début des travaux en mai 2026)

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026

# Exemple de fiche « action »



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 6</b>
---	----------------

**ESCALIERS :**  
 Appel de vigilance pour les malvoyants en partie haute
 






**CONSTAT :**  
 Absence d'appel de vigilance en partie haute des escaliers



**PROPOSITION D'ACTION :**  
 Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Elle devra être conforme à l'annexe 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014, au niveau des gradins coté Ez Alloueres

Année 1		Accès aux prestations	
Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
ml	2	150	300

ETAT ACTUEL	56 % <---- INDICE ACCESSIBILITE -----> 91 %	APRES TRAVAUX
		
Note : 2,2 / 4		Note : 3,6 / 4
Montant par chapitre		
3 600 €	2	3
	3	4
	3	4
	SO	SO
3 200 €	2	4
1 100 €	3	4
	SO	SO
	SO	SO
500 €	3	4
	3	4
500 €	3	4
	3	4
1 000 €	2	4
	SO	SO
300 €	3	4

Note générale d'accessibilité	
0 à 1,49	Non accessible
1,49 à 2,99	Accessible avec accompagnement
3 à 3,49	Accessible
3,5 à 4	Accessible avec confort d'usage
SO	Sans objet

# Bilan des principaux travaux par bâtiment

## En photos

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026

# GS BREUIL

## Travaux réalisés :

- Fiche 14 : absence de rampe PMR
- Fiche 18 : Largeur des portes insuffisante
- Fiche 5 : absence de signalisation escalier



Note accessibilité 2015 : 1,4  
Note accessibilité 2025 : 3,4  
Montant des travaux : 104 202,60 €

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**


CM - Mardi 27 janvier 2026



# GS BUISSON ROND

## Travaux réalisés :

- Fiche 5 : absence de place de parking PMR
- Fiche 4 : Pente cheminement supérieur à 5%



Note accessibilité 2015 : **1,5**  
Note accessibilité 2025 : **Rénovation**  
Montant des travaux : 28 257,89 €

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**


CM - Mardi 27 janvier 2026



# GS EZ ALLOUERES

## Travaux réalisés :

- Fiche 5 et 6 : présence d'un ressaut de 5cm
- Fiche 18 : absence de sanitaire adaptés
- Fiche 13 : absence de signalisation escalier



Note accessibilité 2015 : **1,4**  
Note accessibilité 2025 : **3,3**  
Montant des travaux : 48 437,75 €

Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)



CM - Mardi 27 janvier 2026



# GS HENRI MARC MATERNELLE

## Travaux réalisés :

- Fiche 9 et 10: absence de signalisation escalier
- Fiche 1 : Ressaut supérieur à 2cm



Note accessibilité 2015 : **1,1**  
Note accessibilité 2025 : **2,1**  
Montant des travaux : 17 011,42 €


**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026

# GS HENRI MARC ELEMENTAIRE

## Travaux réalisés :

- Fiche 7 : Présence de ressaut supérieur à 2 cm
- Fiche 10 : Largeur des portes insuffisante
- Fiche 10 : absence de sanitaire adapté



Note accessibilité 2015 : **1,5**  
Note accessibilité 2025 : **3,7**  
Montant des travaux : 48 008,09 €



# COSEC

## Travaux réalisés :

- Fiche 3 : présence d'un caillebotis trous >2cm
- Fiche 6 : Présence de ressaut supérieur à 2 cm
- Fiche 17 : Largeur des portes insuffisante



Note accessibilité 2015 : **1,3**  
Note accessibilité 2025 : **2,8**  
Montant des travaux : 31 496,50 €

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**


CM - Mardi 27 janvier 2026



# GYMNASE DES IRIS

## Travaux réalisés :

- Fiche 4 : absence de signalisation escalier
- Fiche 8 : tapis d'entrée non adapté
- Fiche 15 : absence de douche adaptée





Note accessibilité 2015 : **1,8**  
Note accessibilité 2025 : **3,6**  
Montant des travaux : 31 200,60 €

# GYMNASE BOIVIN

## Travaux réalisés :

- Fiche 8 : absence d'ascenseur
- Fiche 10 : largeur des portes insuffisante
- Fiche 7 : absence de signalisation escalier



Note accessibilité 2015 : **1,2**  
Note accessibilité 2025 : **3,4**  
Montant des travaux : 67 702,44 €

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026



# LE POLYGONE

## Travaux réalisés :

- Fiche 2 et 3 : absence de main courante et signalisation sur l'escalier
- Fiche 5 : absence de place PMR





Note accessibilité 2015 : **1,2**  
Note accessibilité 2025 : **non évalué**  
Montant des travaux : 18 393,21 €



# L'OGIVE

## Travaux réalisés :

- Fiche 8 : absence de garde corps en partie haute des gradins
- Fiche 18 : absence de tablette sur la banque d'accueil
- Fiche 13 : absence de signalisation escalier






Note accessibilité 2015 : **2,1**  
Note accessibilité 2025 : **3,2**  
Montant des travaux : 46 869,89 €

# ECOLE DE MUSIQUE

Travaux réalisés :

- Fiche 11, 12 et 13 : mise aux normes des escaliers



Note accessibilité 2015 : **1,8**

Note accessibilité 2025 : **non évalué**


Montant des travaux : 16 414,78 €



# CENTRE PIERRE PERRET

## Travaux réalisés :

- Fiche 13 : absence de sanitaire adapté
- Fiche 2 : ressaut porte supérieur à 2cm
- Fiche 5 : absence de signalisation escalier



Note accessibilité 2015 : **1,5**  
Note accessibilité 2025 : **3,3**  
Montant des travaux : 79 921,51 €

Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

CM - Mardi 27 janvier 2026



# MAISON DE L'ENFANCE

Travaux réalisés :

- Fiche 6 : Banque d'accueil non accessible aux PMR





Note accessibilité 2015 : **2**  
Note accessibilité 2025 : **3,8**  
Montant des travaux : 4 644,96 €

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**  
CM - Mardi 27 janvier 2026

# POLICE MUNICIPALE

## Travaux réalisés :

- Fiche 1 : absence de place de stationnement PMR
- Fiche 2 : interphone trop haut
- Fiche 3 : Seuil porte supérieur à 2cm
- Fiche 4 : Tapis non adapté au PMR



Note accessibilité 2015 : 1,5  
Note accessibilité 2025 : 3,8  
Montant des travaux : 7 309,10 €

Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)  
CM - Mardi 27 janvier 2026



# EGLISE SAINTE TRINITE

## Travaux réalisés :

- Fiche 1 : Prévoir plan incliné porte Eglise
- Fiche 2 : Prévoir plan incliné accès à l'autel



Note accessibilité 2015 : **1,1**

Note accessibilité 2025 : **4**

Montant des travaux : 2 168,40 €

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026



# SALLE JEAN FROUSSART

Travaux réalisés :

- Fiche 3 : absence de marquage PMR



Note accessibilité 2015 : **1,3**

Note accessibilité 2025 : **3,4**

Montant des travaux : 4 727,37 €


**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026

# HALLE COUBERTIN

## Travaux réalisés :

- Fiche 3 : absence de place PMR
- Fiche 7 : Absence de douche adaptée
- Fiche 6 Absence de sanitaire adapté



**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**  
CM - Mardi 27 janvier 2026


Note accessibilité 2015 : **2**  
Note accessibilité 2025 : **3**  
Montant des travaux : 20 466,50 €



# ESPACE LIBERTE

## Travaux réalisés :

- Fiche 1 : changement grille pluviale (trou > à 2cm)
- Fiche 3 : remplacement tapis de sol
- Fiche 5 : Mise en place de bande sur la porte vitrée



Note accessibilité 2015 : 1,9

Note accessibilité 2025 : 3,4

Montant des travaux : 11 340,86 €

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026

# Perspectives et Projets d'Envergure

**Bien que 85 % des objectifs initiaux de l'Ad'AP soient déjà atteints, cinq bâtiments feront ou font actuellement l'objet de rénovations globales. Les fiches restantes seront traitées lors de ces travaux :**

- Le Polygone.
- L'École de Musique.
- Le Groupe Scolaire Buisson Rond (actuellement en rénovation).
- La Maison d'Accueil Sportif (rénovation prévue cet été).
- Hôtel de Ville (actuellement en rénovation)

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

CM - Mardi 27 janvier 2026



# Détail des notes avant et après travaux

Batiment	Catégorie batiment	Indice accessibilité 2015 (note sur 4)	Indice accessibilité 2024 (note sur 4)	Indice accessibilité 2025 (note sur 4)
EGILE SAINTE TRINITE		1,1	4	4
ESPACE LIBERTE	3	1,9	2,5	3,4
GS EZ ALLOUERES	3	1,4	2,4	3,3
JEAN FROUSSARD	4	1,3	2	3,4
GS BREUIL	4	1,4	2,2	3,4
GS HENRI MARC ELEM	5	1,5	2,6	3,7
BOIVIN	3	1,2	1,7	3,4
IRIS	3	1,8	2,8	3,6
HALLE COUBERTIN	3	2	3	3
MEDIATHEQUE	5	1,4	2,7	3,4
MAISON DE L'ENFANCE	5	2	2,7	3,8
OGIVE	2	2,1	2,2	3,2
CENTRE PIERRE PERRET	3	1,5	2,9	3,3
PISCINE	3	SO	2,2	3,1
POLICE MUNICIPALE	5	1,5	2	3,8
LE REPUBLIQUE	5	2	2,6	3,5
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	3	1,2	1,5	3
MAS	5	1,7	Rénovation	Rénovation
GS BUISSON ROND	4	1,5	Rénovation	Rénovation
HOTEL DE VILLE	5	1,4	Rénovation	Rénovation
COSEC	3	1,3	2,1	2,8
GS HENRI MARC MAT	5	1,1	2,1	2,1
POLYGONE	2	1,2	SO	SO
ECOLE DE MUSIQUE	5	1,8	SO	SO

Note générale d'accessibilité	
0 à 1,49	Non accessible
1,49 à 2,99	Accessible avec accompagnement
3 à 3,49	Accessible
3,5 à 4	Accessible avec confort d'usage
SO	Sans objet

# Merci de votre attention

**Bilan de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

**CM - Mardi 27 janvier 2026**